

Teil-Zeitplan Entkernung/Abriss/Erdarbeiten

Stand: 20.09.2018

	August 18	September 18	Oktober 18	November 18	Dezember 18	Januar 19	Februar 19	März 19	April 19
Vorbereitung und Entkernung	06.08. - 14.09.				Baupause wg. Weihnachtsmarkt 22.11. - 02.01.				
Einbau Trafostation		10. und 11.09.							
Umschluss Trafostation		12.09. - 28.09.							
Schadstoffbeseitigung		10.09. - 16.10.							
Abriss Teil 1 bis OK Keller			17.10. - 22.11.						
Kampfmittelsondierung							04. und 05.01.		
Errichtung Bohrpfahlwand							11.01. - 28.02.		
Abriss Teil 2 Kellergeschoss								04.03. - 29.03.	
Erstellung Baugrube									01.04. - 30.04.