



**A) Öffentlicher Teil**

1. Niederschrift der Sitzung vom 30.06.2011
2. Kanalisation Erschließung Bebauungsplan 06.21  
„Nördliche Steingasse-östlicher Teilbereich“ 18/10i
3. Mitteilungen
4. Anfragen

**Vorsitzender Pitz (FDP)** eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einladung zur heutigen Sitzung form- und fristgerecht erfolgt ist und der Ausschuss für Tiefbau und Abwasser beschlussfähig ist.

## **A) Öffentlicher Teil**

### 1. **Niederschrift der Sitzung vom 30.06.2011**

Gegen die Fassung der Niederschrift des Ausschusses für Tiefbau und Abwasser vom 30.06.2011 werden keine Einwände erhoben.

**-einstimmig-**

### 2. **Kanalisation Erschließung Bebauungsplan 06.21 „Nördliche Steingasse-östlicher Teilbereich“ Vorlage-Nr. 18/10i**

Ohne weitere Fragen beschließt der Ausschuss für Tiefbau und Abwasser die Durchführung der Kanalbauplanung für die Erschließungsmaßnahme Bebauungsplan 06.21 „Nördliche Steingasse-östlicher Teilbereich“.

**11:2**

### 3. **Mitteilungen**

**Beigeordneter Schiffer** erläutert den Sachstand bei der Kanalerneuerungsmaßnahme Steinweg. Die Verzögerungen resultieren überwiegend aus nicht dokumentierten Kellergewölben und Leitungen, die im geplanten Trassenverlauf vorgefunden wurden. Um ca. 2-3 Wochen Bauzeit einzusparen, wurde ein Teil der Arbeiten im Stollenbau durchgeführt. Derzeit werden Verdichtungsarbeiten zur Beseitigung der Absackungen vor dem Kaufhof durchgeführt. Der Kaufhof hatte der Stadt bereits vor einigen Jahren dafür Kosten erstattet. Diese Arbeiten sollen auf eine Breite von ca. 4 m einschließlich der Verlegung des Pflasters bis Mitte November fertig gestellt werden, so dass das Weihnachtsgeschäft nicht beeinträchtigt wird. Geklärt werden muss noch, wie die Arbeiten, die auch Maßnahmen der Stadtwerke umfassen, auf der anderen Seite vor der Volksbank zeitlich abgewickelt werden sollen. Mit dem Einzelhandel stehe man in ständigen Kontakt, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, insbesondere bezüglich der Zugänge. **Ratsherr Hepp (CDU)** fragt, ob man nicht während der Verdichtungsarbeiten vor dem Kaufhof den Kanal in diesem Bereich weiter legen kann. **Abteilungsleiter Schulz** verneint dies, weil sonst die Zufahrt zu Baustelle einschließlich des Fußgängerverkehrs nicht mehr möglich ist. Der Drainbeton als Unterbau soll in einem Stück auf ca. 4 m Breite bis zur Entwässerungsrinne eingebracht werden, bevor das Pflaster verlegt wird. Durch den vorgefundenen zusammengebrochenen Gewölbekeller, auf den man nicht aufbauen kann, wurde der zu verdichtende Bereich insgesamt 7 m statt geplanter 3,5 m breit. Die Fußgängerzuwegung zur Wallstraße soll in ca. 3 Wochen wieder hergestellt werden, so dass der derzeitige Umweg bis zum Kaufhof wieder entfällt. **Vorsitzender Pitz (FDP)** fragt, ob Nachträge erwartet werden. **Beigeordneter Schiffer** berichtet, dass die Baufirma Nachträge angekündigt hat, diese aber noch nicht prüfbar vorliegen. Es ist aufgrund der vorerwähnten Leitungsumlegungen und diverser verkehrlicher Anordnungen auch in der Baustellenorganisation Mehraufwand entstanden, der nach Vorlage durch die Baufirma geprüft wird.

**Ratsherr Dr. Petran (SPD)** fragt, ob sich die Maßnahme durch den Stollenbau erheblich verteuert. **Abteilungsleiter Schulz** räumt ein, dass der Stollenbau etwas teurer ist aber für die angesichts der laufenden Durchgängigkeit des Steinweges unumgänglich war. Bei rein offener Bauweise wäre angesichts der immer wieder vorgefundenen Hindernisse der Steinweg zur Sackgasse geworden.

#### 4. Anfragen

**Ratsherr Dr. Petran (SPD)** fragt, ob der Verwaltung Rückstau von Regenwasser bei Starkregen im Bereich der Badorfer Straße und des Bendgespfades bekannt wäre, die ihm von Anwohnern gemeldet wurden und dies angeblich erst seit dem Bau des Regenrückhaltebeckens auftreten. **Schriftführer Messer** bestätigt diverse Anrufe wegen Rückstau, hält aber einen Zusammenhang mit dem Bau des Rückhaltebeckens für äußerst unwahrscheinlich. Er geht von Regenwasserfehlanschlüssen an den Schmutzwasserkanal aus, denen die Abteilung nachgehen wird.

---

(Ausschussvorsitzender)

---

(Schriftführer)