

RAHMENTERMINPLAN
Übersicht

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2019												2020												2021												2022											
					8 M	Q2 '18 A	Q3 '18 M	Q4 '18 J	Q1 '19 J	Q2 '19 A	Q3 '19 M	Q4 '19 J	Q1 '20 J	Q2 '20 A	Q3 '20 M	Q4 '20 J	Q1 '21 J	Q2 '21 A	Q3 '21 M	Q4 '21 J	Q1 '22 J	Q2 '22 A																														
1	Rückbau	233 Tage	Mon 02.07.18	Fre 31.05.19																																																
14	LPH 3 - Entwurfsplanung	72 Tage	Mon 06.08.18	Die 13.11.18																																																
18	LPH 4 - Genehmigung	180 Tage	Mon 15.10.18	Mon 01.07.19																																																
24	LPH 5 - Ausführungsplanung	230 Tage	Mon 04.02.19	Don 19.12.19																																																
32	LPH 6/7 - Ausschreibung und Vergabe	391 Tage	Fre 01.03.19	Don 10.09.20																																																
247	Ausführung Multifunktionshalle	478 Tage	Fre 21.06.19	Mon 03.05.21																																																
248	Erdarbeiten	6 Wochen	Fre 21.06.19	Don 01.08.19																																																
249	Rohbauarbeiten	26 Wochen	Fre 09.08.19	Don 20.02.20																																																
250	Fassadenelemente	23 Wochen	Mon 21.10.19	Fre 10.04.20																																																
251	Dachdeckerarbeiten	18 Wochen	Mon 02.03.20	Fre 03.07.20																																																
252	Innenausbau	301 Tage	Mon 09.03.20	Fre 30.04.21																																																
266	Technische Ausrüstung	271 Tage	Mon 23.03.20	Fre 02.04.21																																																
271	Außenputz WDVS	13 Wochen	Mon 20.04.20	Fre 17.07.20																																																
272	Fertigstellung Mehrzweckhalle	1 Tag	Mon 03.05.21	Mon 03.05.21																																																
273	Umbau Bestansgebäude	266 Tage	Mon 27.07.20	Fre 30.07.21																																																
276	Übergabe Gesamtgebäude an Nutzer	0 Wochen	Mon 02.08.21	Mon 02.08.21																																																

Vorgang		Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Stichtag	
Unterbrechung		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit	
Meilenstein		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende			