

Stadt Brühl

Feuer- und Rettungswache Brühl

3. Bürgerinformationsveranstaltung am 16. Oktober 2023



Gliederung



- 1. Begrüßung
- 2. Planungsstand Objektplanung Starkarchitekten
- 3. Planungsstand Baugrubenverbau *VSI*
- 4. Planungsstand Brandschutz *VSI*
- 5. Planungsstand TA ELT IB Krawinkel
- 6. Planungsstand TA HKLS IB Bohne
- 7. Kosten und Budget
- 8. Termine

2. Planungsstand Objektplanung Starkarchitekten

ENTWURFSPLANUNG ARCHITEKTUR



LAGEPLAN








Römerstraße












ANSICHT SÜD





ANSICHT WEST





ANSICHT NORD





ANSICHT INNENHOF OST






PERSPEKTIVE






LEUCHTTURM-PROJEKT: DIE NACHHALTIGE FEUER- UND RETTUNGSWACHE








NACHHALTIGE BAUWEISE: AUSWAHL NACHHALTIGER BAUMATERIALIEN + AUSSTATTUNG










höhere Investitionskosten durch wandgebundene Grünfassade








höhere Investitionskosten durch begrünte Lärmschutzwand








höhere Investitionskosten durch intensive Dachbegrünung (Blumenwiese)






NACHHALTIGE FASSADENGESTALTUNG: PHOTOVOLTAIK-FASSADE + PHOTOVOLTAIKANLAGE










Kombination mehrere Fassadentypen notwendig wg. Brandschutz








baulich vorgesehene Erweiterbarkeit höhere Investitionskosten





























bedingt tragfähiger Baugrund

- --- aufwendige Pfahlgründung
- ---> komplexes Tragwerk








Große Flächenausnutzung des Grundstücks

- ---> Aufwendiger Verbau zur Herstellung der Baugrube notwendig
- → Komplexe Baustelleneinrichtung und komplexer Baustellenablauf





KOSTENSTEIGERUNG & INFLATION







STARKARCHITEKTEN

ARCHITEKT BDA DIPL. - ING. MARKUS STARK

MARIENBORNER STRASSE 25 57074 SIEGEN INFO@STARKARCHITEKTEN.DE WWW.STARKARCHITEKTEN.DE

FON 0271 - 23 16 9 0 FAX 0271 - 23 16 9 28



3. Planungsstand Baugrubenverbau *VSI*

FRW-Brühl Tragwerksplanung


Pfahlgründung

Grundstück im Randbereich ehemalige Ziegelei/Deponie

Tragfähiger Boden steht ca. 12,5m unter GOK an

Ziel: setzungsarme Gründung, die hohe Lasten sicher aufnehmen kann

Hier gew.: SOB Pfähle (Schneckenortbetonpfahl), relativ erschütterungsarme Bohrpfahlweise





Tiefen bis zu ca. 9,5m Grenznahe Bebauung/Leitungslage (Kopfverformung beachten!) Schwierige Bodenverhältnisse


Bei ausreichend Abstand zur Bebauung:


Trägerbohlwand ohne Verankerung bis max. 4m möglich (biegeweiches System)


Im Bereich empfindlicher Nachbarbebauung/Versorgungsleitungen:
es wird ein steifer Verbau empfohlen
Bohrpfahlwand mit/ohne Verankerung














Beispiel Ostseite Straße mit Leitungen t=ca. 7,5m

















4. Planungsstand Brandschutz *VSI*

Grundlagen:

Bewertung nach BauO NRW mit der Gebäudeklasse 5 Tiefgarage als geschlossene Großgarage nach SBauVO

Tragende und aussteifende Bauteile in feuerbeständiger Bauweise

Bildung von Brandabschnitten und Nutzungseinheiten, Rauchabschnitte in der Tiefgarage

Anlagentechnischer Brandschutz:

Brandmeldeanlage, Alarmierung, Sicherheitsbeleuchtung, Maschinelle Entrauchung der Tiefgarage, Rauchableitungsöffnungen Treppenräume ...

Besonderheit Fassade


Bewertung nach BauO NRW mit der Gebäudeklasse 5: Außenwandbekleidung schwerentflammbar

Abweichung zur Umsetzung einer Holzfassade, Grünfassade, PV Anlagen:

Besonderheit Holzfassade:

Holzfassade unter Berücksichtigung der MHolzBauR-

- Kompensationsmaßnahmen z.B.:
- Anordnung von Brandsperren
- Beschränkung der Hinterlüftungsquerschnittes
- Nichtbrennbare Dämmung
- Nichtbrennbare Unterkonstruktion




Besonderheit Grünfassade:

Holzfassade unter Berücksichtigung der Fachempfehlung der AGBF Bund z.B.:

- Anordnung von Brandsperren
- Grünfassaden mit Brandversuch nach DIN 4102-20
- Abstand brennbarer Dachaufbau zur Fassade
- Keine Grünfassade im Bereich von Fenstern für den 2. Rettungsweg
- Löschwasserentnahmestellen an schwer zugänglichen Bereichen (hier Ostfassade)






a) Brandriegel zwischen Geschossen

Besonderheit Fassade:


Nichtbrennbare Fassade in folgenden Bereichen zur Verhinderung des Brandüberschlages und Einschränkungen der Feuerwehr:

- Brandwände
- Gebäudeabschlusswände
- Fassade im EG an Lüftungsschächten
- Oberhalb von PV Anlagen außer im letzten Geschoss
- Bereiche zwischen Holzfassade/ Grünfassade und PV Anlagen



Stand der Planung:

- Entwurf Brandschutzkonzept ist mit allen baulichen, anlagentechnischen und betrieblichen Anforderungen mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt
- 2. Anforderungen sind ausgelegt nach BauO NRW unter Berücksichtigung des Sonderbaucharakters
- 3. Maßnahmen zur Realisierung der Holzfassade sind abgestimmt
- 4. Berücksichtigung des Entwurfs zur Muster-Garagenverordnung zur Reduzierung der Maßnahmen der Fahrzeughallen (keine Schleusen, einfachere Entrauchung)
- 5. Berücksichtigung des geschulten Nutzerverhaltens, z.B. zur Reduzierung der Sicherheitsbeleuchtung, Verzicht auf einen Brandschutzbeauftragten



Auszug 1.0G Rettungswache


5. Planungsstand TA ELT IB Krawinkel





Vorstellung Planung







BT D, 1.OG



PV-Anlage Gesamt: 412 kWp







Übersicht Fassaden-PV-Anlage: 394 Module, 57 kWp



Ergebnisse Gesamtanlage

PV-Anlage


PV-Generatorleistung	412,03	kWp	PV-Generatorenergie (AC-Netz)
Spez. Jahresertrag	826,92	kWh/kWp	,
Anlagennutzungsgrad (PR)	85,46	%	
Ertragsminderung durch Abschattung	8,5	%	
PV-Generatorenergie (AC-Netz)	342.410	kWh/Jahr	
Direkter Eigenverbrauch	320.165	kWh/Jahr	
Ladung des E-Fahrzeugs	14.245	kWh/Jahr	
Abregelung am Einspeisepunkt	0	kWh/Jahr	
Netzeinspeisung	7.997	kWh/Jahr	Direkter Eigenverbrauch Ladung des E-Fahrzeugs
Eigenverbrauchsanteil	97,7	%	Abregelung am Einspeisepunkt Netzeinspeisung
Vermiedene CO₂-Emissionen	160.136	kg/Jahr	

Verbraucher

verbruderier	
Verbraucher	2.342.409 kWh/Jahr
Standby-Verbrauch (Wechselrichter)	1.694 kWh/Jahr
Ladung des E-Fahrzeugs	41.088 kWh/Jahr
Gesamtverbrauch	2.385.191 kWh/Jahr
gedeckt durch PV	334.411 kWh/Jahr
gedeckt durch E-Fahrzeug	0 kWh/Jahr
gedeckt durch Netz	2.050.777 kWh/Jahr
Solarer Deckungsanteil	14,0 %









Wirtschaftlichkeit

Ihr Gewinn

Gesamte Investitionskosten	1.057.137,13 €
Gesamtkapitalrendite	12,08 %
Amortisationsdauer	8,3 Jahre
Stromgestehungskosten	0,1872 €/kWh
Bilanzierung / Einspeisekonzept	Überschusseinspeisung



Ausstattung der Tiefgarage mit umfangreicher Ladetechnologie für Fahrräder und E-Autos

Aktuell sieht die Planung einen Ausbau folgender Ladeinfrastruktur vor:

24 Ladepunkte (á 11 kW) für Elektrofahrzeuge 20 Ladepunkte für Elektro-Fahrräder

Darüber hinaus wurden die notwendigen Raumbedarfe für mögliche zukünftige Erweiterungen der E-Mobilität im privaten Fahrrad- und KFZ-Bereich sowie für elektrisch angetriebene Einsatzfahrzeuge berücksichtigt.

6. Planungsstand TA HKLS *IB Bohne*



Regenwassernutzung für die Fassadenbegrünung, Urinalspülung und WC's










Luft/Wasser-Wärmepumpe + Pelletkessel







Wärmeerzeugersystem	Investkosten	Betriebskosten	CO2-Ausstoß	Kapitalkosten
-	€	€/a	tCO2/a	€/a
Luft/Wasser-Wärmepume (Elektro) + Pelletkessel (2 Stck.)	919.000,00	93.060,99	96,43	63.891,05





Feuerwehrbetriebstechnik Schlauchpflege



Beispielabbildung Schlauchpflege Kompaktanlagen Reinigen und prüfen von Feuerwehrschläuchen

Beispielabbildung Schlauchkupplung Einbindemaschine Reparatur von Feuerwehrschläuchen Schlauchrollregal












Feuerwehrbetriebstechnik Wäscherei und Trockenraum











Beispielabbildung Haushaltswaschmaschine und Trockner Waschen und Trocknen der Wachbekleidung





Feuerwehrbetriebstechnik Medizinische Produkte Entnahmelager



Beispielabbildung Medikamentenkühlschrank abschließbar



Beispielabbildung Lagerschrank



Beispielabbildung Edelstahlregal





Feuerwehrbetriebstechnik KFZ Werkstatt



Beispielabbildung LKW Fahrschienenhebebühne 25to





Feuerwehrbetriebstechnik Atemschutzwerkstatt



Räumliche Trennung nach DIN 14097-7



Beispielabbildung Schwarzbereich Reinigen und Desinfizieren von Chemikalienschutzanzügen Vorreinigung und Desinfizieren der Atemschutzgeräte und Masken

Beispielabbildung Weißbereich Prüfen und Dokumentieren der Atemschutzgeräte und Masken





Feuerwehrbetriebstechnik Kompressorraum und Füllraum





Beispielabbildung Atemluftkompressor mit Speicherflaschen




Beispielabbildung Fülleiste mit Füllschläuchen und Schnellkupplungen





Feuerwehrbetriebstechnik Kleiderkammer



Beispielabbildung Anmelde und Ausgabetresen Lagerregale und Schränke



Beispielabbildung Umkleidekabine

7. Kosten und Budget

Kostenberechnung KG 200-500

KG	Bezeichnung	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Mehr- Minderk. zur	Bemerkung
	_	27.09.2022	06.07.2023	07.09.2023	Kostenschätzung	
		netto €	netto €	netto €	netto €	
KG 200	Herrichten und Erschließen	114.781.49 €	126.218.26 €	2.405.744.51 €	2.290.963.02€	
(G 210	Herrichten	59.981,49€	44.418.26 €	2.323.944.51€	2.263.963.02 €	
KG 220	Öffentliche Erschließung	54.800,00€	81.800,00€	81.800.00€	27.000.00€	
NULLU	One inches a service and	31.000,00 €	01.000,00 €	01.000,00 €	27.000,00 €	
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	29.293.307,32€	37.403.556,10€	35.499.237,29€	6.205.929,97€	
KG 310	Baugrube/Erdbau	4.303.136,15 €	7.710.517,15 €	5.436.939,72 €	1.133.803,57 €	
KG 320	Gründung, Unterbau	5.163.585,31€	5.171.240,06 €	5.179.400,44 €	15.815,13€	
KG 330	Außenwände	8.022.970,06€	8.780.281,57€	9.072.818,16 €	1.049.848,10€	
KG 340	Innenwände	3.782.508,45€	4.439.262,21€	4.406.138,36 €	623.629,91€	
(G 350	Decken	3.225.783,85€	3.682.237,80€	3.635.286,86€	409.503,01€	
KG 360	Dächer	3.299.534,40€	4.754.632,19 €	4.821.608,31€	1.522.073,91€	
KG 380	Baukonstruktive Einbauten	171.662,55€	445.094,47€	443.155,76€	271.493,21€	
KG 390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	1.324.126,55€	2.420.290,65€	2.503.889,68€	1.179.763,13 €	
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	13.733.422.85 €	16.663.713.34 €	16.659.120,90€		
(G 410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	1.253.045.20€	1.204.551.08€	1.208.443.08€	-44.602.12€	Fortschreibung Planung, KG 550 die Differenz
(6420	Wärmeversorgungsanlagen	1.743.102.60€	2.070.714.70€	2.069.154.70€	326.052.10 €	
(6430	Raumlufttechnische Anlagen	3.140.300.00€	3.348.720.41€	3.348.720.41€	208.420.41€	2 2 2
(G440	Elektrische Anlagen	3.413.688.00€	5.058.085.04 €	5.060.003.94 €	1.646.315.94 €	
	Kommunikations-, sicherheits- und					The state of the s
KG 450	informationstechnische Anlagen	1.216.225,00€	1.396.284,60€	1.385.941,26€	169 716 26 €	Fortschreibung der Planung
KG 460	Förderanlagen	360.000,00€	372.392.00€	372.392.00€		Fortschreibung der Planung
KG470	Nutzungsspezifische Anlagen	1.091.319.05€	1.814.164.54 €	1.815.664.54 €	724.345,49 €	
KG 480	Gebäudeautomation	1.262.030.00€	1.398.800.97 €	1.398.800,97€	136.770.97 €	
KG 490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen	253.713.00€	0.00€	0.00€	250.110,510	To carricion of raining, reactine gerang
130	Service Figure 1 and 1 a					
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	1.128.755,00€	813.357,50€	812.147,50€	-316.607,50€	
KG 510	Erdbau	22.100,00€	39.420,00€	39.420,00€	17.320,00€	
(G 520	Gründung, Unterbau	9.000,00€	23.400,00€	23.400,00€	14.400,00€	
(G 530	Oberbau, Deckschichten	657.250,00€	400.462,50€	400.462,50€	-256.787,50€	
(G 540	Baukonstruktionen	48.000,00€	59.725,00€	58.515,00€	10.515,00€	
(G 550	Technische Anlagen	354.680,00€	233.070,00€	233.070,00€	-121.610,00€	Fortschreibung Planung
KG 560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	10.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	
KG 570	Vegetationsflächen	10.225,00€	9.780,00€	9.780,00€	-445,00€	
	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und					
(G 590	Freiflächen	17.500,00€	32.500,00€	32.500,00€	15.000,00€	
KG 600	Einrichtung und Möblierung	472.326,80€	0,00€	0,00€	0,00€	anderes Budget
KG 700	Nebenkosten	13.422.778.04 €	0.00€	0.00€	0.00€	durch Bauherr
		13.122	5,000	5,000	3,000	
	Summe KG 200 bis 700 netto:	58.165.371,50€	55.006.845,20€	55.376.250,20€	8.180.285,49€	
	Summe KG 200 bis 700 brutto:	69.216.792.08€	65.458.145.79€	65.897.737.74€	9.734.539.73€	

Kostengruppe 700 und Budget



ergänzte Kostenberechung/Budgetermittlung

			netto	brutto	gerundet	
Costenberechn	ung 200 - 500		55.376.250,20€	65.897.737,74€	65.900.000,00€	
00er-Kosten			2.405.744,51 €	2.862.835,97€		
00er-Kosten			35.499.237,29€	42.244.092,38€		
00er-Kosten			16.659.120,90€	19.824.353,87€		
500er-Kosten			812.147,50 €	966.455,53€		
		netto	brutto	gerundet		
Honorare auf Ba	asis Kostenberechnung	(Planer, Sachverständige	, Kampfmitteluntersuchung	j)		
SUMME Honorare)	10.639.026,69€	12.660.441,76 €	12.680.000,00€		
I.a						
<u>Sonstige Koste</u> Summe sonstige	n (z. B. Baustelleinrichtung, Verm	essung, Versicherung, Bau 1.495.798,32 €	ustrom)	1.780.000,00€		
Julillie Solistiae	Menelikozieli	1.495.796,32 €		1.780.000,00€		
<u> </u>						
Gesamt 700					14.460.000,00€	
Gesamt 700	ng Gesamt				14.460.000,00 €	80.360.000.00€
	ng Gesamt				14.460.000,00€	80.360.000,00 € gerundet
Gesamt 700 Kostenberechu	ng Gesamt für Nachträge und Unv	orhergesehenes	15%		14.460.000,00 €	80.360.000,00 € gerundet 12.100.000,00 €
Gesamt 700 Kostenberechui Risikozuschlag	für Nachträge und Unv	orhergesehenes	15%		· ·	gerundet
Kostenberechu Risikozuschlag	für Nachträge und Unv . Preissteigerung				· ·	gerundet
Kostenberechul Risikozuschlag Mehrkosten wg	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag	Mittelabfluß	Steigerung	zusätzliche Mittel	· ·	gerundet
Gesamt 700 Kostenberechung Risikozuschlag Mehrkosten wg. Indizierung 2024	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag 92.414.000,00 €	Mittelabfluß 20.120.700,00 €	Steigerung 5,00%	4.620.700,00€	· ·	gerundet
Risikozuschlag Mehrkosten wg. Indizierung 2024 2025	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag 92.414.000,00 € 76.914.000,00 €	Mittelabfluß 20.120.700,00 € 35.745.700,00 €	Steigerung 5,00% 5,00%	4.620.700,00 € 3.845.700,00 €	· ·	gerundet
Risikozuschlag Mehrkosten wg. Indizierung 2024 2025	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag 92.414.000,00 €	Mittelabfluß 20.120.700,00 €	Steigerung 5,00%	4.620.700,00€	· ·	gerundet
Risikozuschlag Mehrkosten wg. Indizierung 2024 2025 2026	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag 92.414.000,00 € 76.914.000,00 €	Mittelabfluß 20.120.700,00 € 35.745.700,00 €	Steigerung 5,00% 5,00%	4.620.700,00 € 3.845.700,00 €	· ·	gerundet
Risikozuschlag Mehrkosten wg. Indizierung 2024 2025 2026 2027	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag 92.414.000,00 € 76.914.000,00 € 45.014.000,00 €	Mittelabfluß 20.120.700,00 € 35.745.700,00 € 44.050.700,00 € 3.374.700,00 €	Steigerung 5,00% 5,00% 5,00%	4.620.700,00 € 3.845.700,00 € 2.250.700,00 €	· ·	gerundet
Risikozuschlag Mehrkosten wg. Indizierung 2024 2025 2026 2027	für Nachträge und Unv Preissteigerung Basisbetrag 92.414.000,00 € 76.914.000,00 € 45.014.000,00 € 3.214.000,00 €	Mittelabfluß 20.120.700,00 € 35.745.700,00 € 44.050.700,00 € 3.374.700,00 €	Steigerung 5,00% 5,00% 5,00%	4.620.700,00 € 3.845.700,00 € 2.250.700,00 €	12.054.000,00 €	gerundet 12.100.000,00 €

8. Termine


Terminplan

Meilensteine

Schnelle Umsetzung des Projektes damit das Inflationsrisiko eingegrenzt werden kann:

Beginn Erdarbeiten: ab August 2024

Übergabe/Inbetriebnahme: 1. Quartal 2027





Vielen Dank!