

Teil-Zeitplan: Baugrubenfertigstellung bis Rohbau

Stand: Juli 19

	Feb. 19	Mrz. 19	Apr. 19	Mai. 19	Jun. 19	Jul. 19	Aug. 19	Sep. 19	Okt. 19
Kampfmittelsondierung	14.01. - Ende Februar			begleitend zum Abriss					
"Entkernung" Denkmalteil	fortlaufend -Restarbeiten nach Baugenehmigung-								
Setzen Bohrpfehlwand			März - Mai 19						
Abriss Kellergeschoss				Mai - Juni 19					
Unterfangungen/Erdaushub					Mitte Mai - Mitte Aug. 19				
Ausschreibung Rohbau					Juni -Juli 19				
Beginn Rohbau								ab Sep./Okt. 19	